

## RÉALISATION DU TRAMWAY DE MOSTAGANEM

## Le taux d'avancement des travaux a atteint 70%

Lancés en août 2013 pour un délai de 38 mois, les travaux de réalisation de futur tramway de Mostaganem ont atteint un taux d'avancement de près de 70%, selon le cabinet du wali de Mostaganem. Celui-ci a également indiqué que les travaux de transfert des réseaux (eau, gaz, électricité et télécommunications)

enregistrent un taux d'avancement appréciable, assurant que le projet sera livré dans les meilleurs délais. Le projet de tramway de Mostaganem s'étend sur 14 km et comprend 24 stations. Pour ce projet, Alstom et Cosider Travaux Publics/Cosider ouvrages d'art agissent dans une configuration de lot unique. Les premiers

essais ont eu lieu en présence de l'ex-ministre des Transports, Lazhar Hani, le wali de Mostaganem, M. Aissa Boulahia et des représentants d'Alstom Algérie. Une fois réalisé, ce tramway sera doté de rames pour le transport d'une moyenne de 20 000 voyageurs/jour, a-t-on indiqué. D'autres travaux d'aménagement

des trottoirs, de voirie et de plantation d'arbres sont également prévus tout au long du tracé de futur tramway de Mostaganem. Lancé en août 2013, le projet devait être livré en janvier 2017, selon le contrat pour un coût global de 26,5 milliards DA. Les travaux ont connu un arrêt de près de huit mois après le retrait, en 2017, de

la société espagnole chargée de sa réalisation en raison de problèmes financiers. À signaler que les premiers essais du tramway de Mostaganem ont débuté en mois de décembre 2020 au niveau de la ligne reliant la gare routière au centre-ville sur une distance de deux kilomètres, a-t-on indiqué.